Eerste Kamer der Staten-Generaal **I**

Vergaderjaar 2026-2027

34 293 Renovatie Binnenhof

O **BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING**

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2026

Halfjaarlijks informeer ik uw Kamer over de voortgang van de renovatie van het Binnenhof. Bijgevoegd stuur ik u de 16e voortgangsrapportage over de periode van maart 2026 tot en met augustus 2026. In deze brief ga ik ook in op mijn toezegging bij het tweeminutendebat Rijksvastgoed en renovatie Binnenhof d.d. 3 juni 2026 om de financiële informatievoorziening bij de 16e voortgangsrapportage richting uw Kamer uit te breiden.

De renovatie van het monumentale Binnenhof is een zeer complexe opgave. Van het zorgvuldig uitwerken van de ontwerpen, tot het zeer nauwkeurig uitnemen van monumentale delen. We sturen erop om de renovatie snel, slim en zo efficiënt mogelijk uit te voeren, bijvoorbeeld in de manier waarop we contracten met de aannemers afsluiten. Tegelijkertijd zijn tegenvallers, zoals bijvoorbeeld de bouwrente waarover ik u informeerde in mijn tussentijdse brief van 16 oktober jl., niet geheel uit te sluiten.

Ik vind het van belang om u hierin zo transparant mogelijk mee te nemen. Sinds de start van het programma is het budget op verschillende momenten aangepast. Deze budgetmutaties vindt u in bijlage 1 bij de voortgangsrapportage. Ik zeg u toe dit overzicht bij iedere rapportage geactualiseerd mee te sturen. Als bijlage 2 bij deze 16e voortgangsrapportage stuur ik u het overzicht van de disclaimer onvoorziene technische uitvoeringsrisico’s; tijdgebonden kosten die in de vorige rapportageperiode (de 15e voortgangsrapportage) zorgden voor een aanpassing van het budget. Dit overzicht is als vertrouwelijke bijlage aan uw Kamer aangeboden. De afgelopen jaren zijn de prijzen, ook in de bouwsector, fors gestegen. Om u mee te nemen in de totale verwachtte kosten om de werkzaamheden te kunnen realiseren informeer ik u in bijlage 2 vertrouwelijk over de prognose einde werk. Deze prognose toont de verwachtte kosten om de werkzaamheden te kunnen realiseren conform de huidige planning, de huidige ontwerpen en op basis op basis van het huidige prijspeil. Dit is een momentopname die gedurende het jaar kan variëren en die de komende jaren nog zal worden aangepast naar aanleiding van de marktomstandigheden.

De afgelopen jaren is de financiële informatie in de voortgangsrapportage steeds verbeterd. Ik hoop met deze 16e voortgangsrapportage uw Kamer nog beter inzicht te geven in de renovatie en de financiële stand van zaken.

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,